УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ООШ № 51»
Л.В.Трофимова
«05» мая 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 407

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51», здание
1.2. Адрес объекта: г.Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3696,1 м^2;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13092,0м^2.

1.4. Год постройки здания:1951г., пристрой 1989г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: последний капитальный ремонт 2017г., начало текущего ремонта 01.06.2018г., начало планового капитального ремонта 01.06.2022г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51»; МБОУ «ООШ №51»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650902 Россия, г. Кемерово, Кемеровская область, ул. Петрозаводская, 28
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: общеобразовательная школа
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 6 до 16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 629
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы № 127, маршрутные такси № 127Т (Железнодорожный вокзал - остановка «Шахта Бутовская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)

****** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидовс нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания	индивидуальное решение с ТСР

	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП– В _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____
_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____ от «15» мая 2018 г

3. Решения Комиссии о создании паспорта доступности ОСИ приказ №____от «15» мая2018 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ООШ № 51»
_____ Л.В.Трофимова
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51», здание
1.2. Адрес объекта:г.Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3696,1 м^2;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13092,0м^2.

1.4. Год постройки здания:1951г., пристрой 1989г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51»; МБОУ «ООШ №51»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
1.8. Основание для пользования объектом:оперативное управление
1.9. Форма собственности:государственная
1.10. Территориальная принадлежность:муниципальная
1.11. Вышестоящая организация:Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 650032, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам
2.3 Форма оказания услуг: очная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 6 до 16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 629
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы № 127, маршрутные такси № 127Т (Железнодорожный вокзал - остановка «Шахта Бутовская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
Е.Н.Ромашев, заместитель директора МБОУ «ООШ № 51» по БЖ, р.т 71-45-97
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН
_____
_____
«____» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Кемеровская область, г. Кемерово «15» мая 2018 г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51», здание
1.2. Адрес объекта:г.Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3696,1 м^2;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13092,0м^2.

1.4. Год постройки здания:1951г., пристрой 1989г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №51»; МБОУ «ООШ №51»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
1.8. Основание для пользования объектом:оперативное управление
1.9. Форма собственности:государственная
1.10. Территориальная принадлежность:муниципальная
1.11. Вышестоящая организация:Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 650032, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам
2.3 Форма оказания услуг: очная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 6 до 16 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 629
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы № 127, маршрутные такси № 127Т (Железнодорожный вокзал- остановка «Шахта Бутовская»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У)	1,2,3,4,5, 6	1,2,3,4,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	7,8,9,10, 11,12,13	7,8,9,10,11,12, 13,14,15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	Прилож енне 4/1,4/2, 4/3,4/4	16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)	14,15	26,27,28,29,30, 31
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)	20	32,33,34,35
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)	0	36,37,38
7	Пути движенияк объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)	2,6	39,40

****** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов с нарушениями умственного развития

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	**Все зоны и участки**	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ_____
в рамках исполнения_____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В_____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами_____
_____
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта_____
_____прилагается
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ_____
_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 40 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
План №1 пути движения по территории объекта на 1 л.
План № 2 путь движения от остановки на 1 л.
План № 3 расположение функционально-планировочных элементов на 3 л.

Руководительрабочей группы,
Директор МБОУ «ООШ № 51» Л.В.Трофимова _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по БЖ Е.Н.Ромашев _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель директора по АХРН.В.Камаева _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

представители организации, расположенной на объекте:
_____
_____ _____
(должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) *(подпись)*

Управленческое решение согласовано «_____»_____20____г. (протокол №_____)

Комиссией _____
название
_____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№___от «11 » мая 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51» 650902,г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,4,6	1,4,6	Отсутствие доступной информации об объекте	все	Оборудование информационными элементами при входе	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1,2,3 4,6	1,2,3,4 5, 6	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Оборудование тактильными средствами покрытий пешеходных путей	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей	К, О, С	Оборудование пешеходных путей бордюрами	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О	монтаж пандуса	Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Автостоянка и парковка	есть	21	2	Отсутствие выделенной парковки для инвалидов	все	Оборудование выделенной парковки для инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортн	все	Оборудование информационной поддержкой, организация разделения	Индивидуальное решение с ТСР

					ых проездов и пешеходных дорог на территории		транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной оны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У)	1,2,3,4,6,21	1,2,3,4,5,6,7	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать дополнительные места отдыха и благоустройство территории

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ __от « 11 » мая 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51»,650902,г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная площадка (перед дверью)	есть	14	27	отсутствуют поручни	все	Оборудовать поручни	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О	монтаж пандуса	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	14	29	Отсутствие прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	К, О, С	Установка прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	К	Монтаж в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	15	30	Уклон более 2%	все	Организация уклона не более 2%	Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование	**Состояние доступности***	Приложение		**Рекомендации по адаптации**
		№ на плане	№ фото	

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)			(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	14,15	27,29,30	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка видеозвонка

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ __ от « 11 »апреля 2018 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51», 650902, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	10/1	16,17	Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие предупредительной информации о препятствии	С	Монтаж предупредительной информации о препятствии	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности	все	Монтаж на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	17	20,22	Отсутствие поручней с двух сторон	все	Организация поручней с двух сторон	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие рельефного обозначения этажей	все	Организация рельефного обозначения этажей	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует	К	монтаж пандуса	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	18	15,19, 20	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью,	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с	Индивидуальное решение с ТСР

					со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками		дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	
					Отсутствие крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	К	Организовать крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	К, О, С	Установка прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствие в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	К	Монтаж в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Приложения 4/1,4/2,4/3, 4/4	16-25	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Несоответствие высоты расположения выключателей и розеток	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	10/1,17,18 Приложения 4/1,4/2,4/3,4/4	15,16,17,19,20,22.23,24,25	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать более удобные места отдыха в вестибюле и коридорах объекта.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___ от « 11 » мая 2018 г.

.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51», 650902, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	19	16,17	Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со	Индивидуальное решение с ТСР

					дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками		стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	
					Отсутствие 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том числе отсутствие зон специального обслуживания МГН в здании)	все	Организация 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том числе зон специального обслуживания МГН в здании)	Индивидуальное решение с ТСР
					Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН необходимо повысить на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП	все	Организация повышения освещенности помещений и коммуникаций, доступных для МГН на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП	Индивидуальное решение с ТСР
					Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола	все	Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,Г,У)	19	16,17	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ __ от « 11 » мая 2018 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51», 650902, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4 (III)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___ от «11 » мая 2018 г.

.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51», 650902, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ от «11 » мая2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51», 650902, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	20	32,33, 34,35	Не оборудованы замкнутые пространства (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - нет аварийного освещения	все	Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - установка аварийного освещения	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют универсальные кабины: - ширина 1,65 м, глубина 1,8 м; - рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	К	Организация универсальных кабин: - ширина1,65 м, глубина 1,8 м; - рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют кабины личной гигиены для женщин: - ширина 1,8 м, глубина 2,6 м.	К	Организация кабин личной гигиены для женщин: - ширина 1,8 м, глубина 2,6 м.	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая	нет	-	-	-	-	-	-

	комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не оборудована универсальная кабина для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Оборудовать универсальную кабину для всех категорий граждан, расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР
					Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)	20	32,33,34,35	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В**– доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**– доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**– доступно условно, **ВНД**– недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ __ от «11 » мая 2018 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 51», 650902, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	22	16,17	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса 24сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам внормативных документов по стандартизации	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	0	36,37, 38	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса 24сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам внормативных документов по стандартизации	С	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса 24сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам внормативных документов по стандартизации	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации знаки и символы в пределах здания	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У)	15, 16	26,27	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории _____ за _____год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здание МБОУ «Основная общеобразовательная школа №51»	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28	№ __	Индивидуальное решение с ТСР	ТР	**ДП-В**				

Примечание: *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:
ТР – текущий ремонт **Рек** – реконструкция **КР** – капитальный ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации **Стр** – строительство **Рек** – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

******* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ за _____год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здание МБОУ «Основная общеобразовательная школа №51»	Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Петрозаводская, 28	№ __	Индивидуальное решение с ТСР						

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием